



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,139,047.75 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada										Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
Tr	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
16/01	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	13,315,021.00	13,315,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286,081.32	7,286,081.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	1.00	4 MUNICIPAL	52	75	54	54.72
20/02	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	2,748,423.00	2,748,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,157.41	2,365,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	1.00	4 MUNICIPAL	52	23	65	66.12
21/03	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	18,564,343.07	18,564,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229,596.53	15,229,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPAL	1	551	74	82.02
22/04	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	289,520.00	289,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,520.00	289,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPAL	8	47,033	100	100.00
23/05	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	15,366,463.00	14,493,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,182.00	12,206,111.57	11,334,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	873,182.00	81 PAGO	6.00	4 MUNICIPAL	1	47,033	70	70.43	
29/06	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE BASURA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	1,730,459.68	1,730,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,502.00	930,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	6.00	4 MUNICIPAL	1	47,033	62	63.77
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 0									TOTAL		52,012,229.75	51,139,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	873,182.00	38,309,018.63	37,435,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	873,182.00						435

Complementarios: 0 Directa: 0

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ALEXIS NOÉ GARAY MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL



FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.
 ROCIO CARILLO SAMANO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 12 OCT 2022
 UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
 RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Ord.	Sector	Programa	SubPrograma	Insgo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Res	Fec. Ter. Res	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	J. Medidas Aprobadas	Aprob Res	J. Medidas	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
01	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	1,473,063.57	1,473,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,244.46	738,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	33.00	7	FAMILIA	33	132	49	48.88	
02	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
03	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
04	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAHUATLCO / SAN LORENZO CUAHUATLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
05	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME TLATELOLCO / SAN BARTOLOME TLATELOLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
06	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
07	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-08-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
08	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES OCOTLAN / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	6	24	49	49.98	
09	18	18	18	172	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-06-13	2022-12-30	267,829.74	267,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,862.63	133,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	4.00	7	FAMILIA	4	24	49	49.98	
10	18	18	18	250	CONSTRUCCION CALENTADOR SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	1,541,884.41	1,541,884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	131.00	7	FAMILIA	131	655	0	0.00
11	18	18	18	250	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	294,252.75	294,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00	7	FAMILIA	25	125	0	0.00
12	18	18	18	250	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-31	294,252.75	294,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00	7	FAMILIA	25	125	0	0.00
13	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAHUATLCO / SAN LORENZO CUAHUATLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	294,252.75	294,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00	7	FAMILIA	25	125	0	0.00
14	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME TLATELOLCO / SAN BARTOLOME TLATELOLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	235,402.20	235,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	0	0.00
15	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	235,402.20	235,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	0	0.00
16	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	235,402.20	235,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	0	0.00
17	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OCOTLAN / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	306,022.86	306,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	26.00	7	FAMILIA	26	130	0	0.00
18	18	18	18	250	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	176,551.65	176,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	0	0.00
19	18	18	18	230	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	339,738.60	339,738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,787.61	169,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	260.00	7	FAMILIA	13	52	49	49.98
20	18	18	18	230	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	130,668.00	130,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,302.93	65,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	100.00	7	FAMILIA	5	20	49	49.98

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
12 OCT 2022
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro, Fec. Ter. Pro, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras, J. Medida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances.

RECEIBO stamp with date 12 OCT 2022 and official signatures.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Cof.	Sector	Programa	SubPrograma	Título	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada					Inversión Ejecida					Metas Totales			Beneficiarios		Avances											
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.						
09	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2022-08-10	2022-12-30	3,616,012.36	3,616,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,521.29	1,807,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,907.00		3	POBLADO	1	13,098	49	49.99		
04	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	3,615,791.65	3,615,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,708.37	1,807,708.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,512.00		3	POBLADO	1	13,098	49	49.99		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 39									TOTAL	19,829,173.00	19,829,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847,410.67	7,847,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										1421

Complementarios: 2 Directa: 37

LIC. OSCAR FERNANDEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ROCÍO GARRILLO
 SANA CALIMAYA
 TITULAR DE ORGANISMO DE MODERNIDAD INTERNO DE CONTROL 2024
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
 12 OCT 2022
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO