



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances											
Conti	Sector	Programa	SubPrograma	Insc	Obra/Loc.	Mod. Ejec	Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Canidad	J. Personas	Fis.	Fin.					
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	1,736,715.59	1,692,096.83	0.00	0.00	0.00	38,066.88	6,561.89	1,736,715.59	1,692,096.83	0.00	0.00	0.00	38,066.88	6,561.89	17	PIEZA	33.00		7	FAMILIA	31	132	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.56	287,506.78	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.56	287,506.78	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAHUHTENCO / SAN LORENZO CUAHUHTENCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOTLALTELLOCO / SAN BARTOLOTLALTELLOCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-09-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57400	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES OCCOTLAN / SAN ANDRES OCCOTLAN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	8	24	100	100.00			
57410	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	332,135.51	287,506.73	0.00	0.00	0.00	38,066.89	6,561.89	02	METRO CUADRADO	4.00		7	FAMILIA	4	24	100	88.55			
57410	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	1,519,028.90	1,519,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,028.90	1,519,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	131.00		7	FAMILIA	131	655	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00		7	FAMILIA	25	125	100	100.00		
57410	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-31	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00		7	FAMILIA	25	125	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAHUHTENCO / SAN LORENZO CUAHUHTENCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,908.13	288,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00		7	FAMILIA	25	125	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OCCOTLAN / SAN ANDRES OCCOTLAN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00		7	FAMILIA	20	100	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOTLALTELLOCO / SAN BARTOLOTLALTELLOCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00		7	FAMILIA	20	100	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00		7	FAMILIA	20	100	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,072.25	231,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00		7	FAMILIA	20	100	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OCCOTLAN / SAN ANDRES OCCOTLAN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	300,475.31	300,475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,475.31	300,475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00		7	FAMILIA	25	130	100	100.00		
57410	18	18	18	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	173,238.30	173,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,238.30	173,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	15.00		7	FAMILIA	75	15	100	100.00		
57420	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	333,811.33	333,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,811.33	333,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	260.00		7	FAMILIA	13	52	100	100.00	
57420	18	18	18	18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	128,347.18	128,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,347.18	128,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	100.00		7	FAMILIA	5	20	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD E INFORMATICA
16 ENE 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. In. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Rea	Fec. Ter. Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	J. Modos Aprobados	Aprob. Rea.	J. Modos	Cantidad	J. Personas	Fta.	Fin.		
57429/0021/33039	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	129,631.32	129,631.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,631.32	129,631.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	101.00	7	FAMILIA	5	20	100	100.00
57429/0022/33033	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUARTENCO / SAN LORENZO CUARTENCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0023/33133	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOTTI TLATELOLCO / SAN BARTOLOTTI TLATELOLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0024/33158	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCENTRA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0025/33264	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0028/33313	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OCOTLÁN / SAN ANDRES OCOTLÁN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0027/33325	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,505.68	115,505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00	7	FAMILIA	4	24	100	100.00
57429/0028/33285	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CANCERERA MUNICIPAL / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	830,028.78	830,028.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,028.78	830,028.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	10.00	7	FAMILIA	10	40	100	100.00
57429/0029/33287	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0030/33411	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0031/33275	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUARTENCO / SAN LORENZO CUARTENCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0032/33702	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOTTI TLATELOLCO / SAN BARTOLOTTI TLATELOLCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0033/33218	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION COATIPAC / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCENTRA)	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0034/33273	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57429/0035/33793	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OCOTLÁN / SAN ANDRES OCOTLÁN	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,898.81	331,898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	FAMILIA	4	16	100	100.00
57447/0038/32774	18 VV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	248,874.82	248,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,874.82	248,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	12.00	7	FAMILIA	3	12	100	100.00
57449/0037/41695	05 EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIAS (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ / SAN LORENZO CUARTENCO	CONTRATO	2022-08-13	2022-12-30	495,549.27	495,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,549.27	495,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 PIEZA	1.00	5	ALUMNO	1	1,858	100	100.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA
COLORÍN #101, COL. LÓNGAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 6250483



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,139,047.75 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada										Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medios Aprobados	Agrob Res.	J. Medios	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
53017	09	SP	FNOMNA	129	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	11,411,282.22	11,411,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411,282.22	11,411,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	1.00	4	52	75	100	100.00	
53020	09	SP	FNOMNA	129	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	3,608,829.20	3,608,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,829.20	3,608,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	1.00	4	52	23	100	100.00	
53021	08	SF	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	APORTACIONES PATRONALES AL SESEMI / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	15,474,891.42	15,474,891.42	0.00	0.00	0.00	124,887.33	0.00	15,474,891.42	15,474,891.42	0.00	0.00	0.00	124,887.33	0.00	81	12.00	4	1	551	99	100.00	
53022	08	SF	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	604,355.00	604,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,355.00	604,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	1.00	4	8	47,033	100	100.00	
53023	08	SF	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ALUMBRADO PUBUCO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	15,047,379.24	15,047,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,047,379.24	15,047,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	8.00	4	1	47,033	100	100.00	
53029	14	PE	EQUIPAMIENTO	155	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE BASURA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2022-02-03	2022-12-31	1,117,428.00	1,117,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,428.00	1,117,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	6.00	4	1	47,033	100	100.00	
TOTAL									51,263,935.08	51,139,047.75	0.00	0.00	0.00	124,887.33	0.00	51,263,935.08	51,139,047.75	0.00	0.00	0.00	124,887.33	0.00								895

Complementarios: 0 Directa: 0

LICENCIADO EN DERECHO
OSCAR HERNÁNDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ALEXIS NOE GARAY
MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO SOCORRO
MEZA MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS

ROCIO CARRILLO
SAMANO
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
10 ENE 2023
RECIBIDO