



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 61,051,475.57 REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ B1,051,475.57										REINTEGRO: \$ 0.00		Inversión Ejercida										Monto Total		Beneficiarios		Avances						
Datos de la Obra y Acción										Inversión Ejercida										Monto Total		Beneficiarios		Avances								
Control	SubPrograma	Programa	Objeto	Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inicial	Fac. Final	Fac. Total	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Medida Aprobada	Medida Aprobada	Medida Aprobada	Medida Aprobada						
62290 0001	09	GOB	SP	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	13,820,808.00	13,820,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347,018.28	6,347,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	1.00	4	MUNICIP IO	52	75	43	45.87	
62291 0002	06	GOB	SP	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	3,829,032.00	3,829,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,830.36	2,372,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	1.00	4	MUNICIP IO	52	23	60	51.87	
62292 0003	08	ADM	EF	SAHEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	131 ESSEMYM	APORTACIONES PATRONALES AL ESSEMYM / CALIMAYA DE DIAZ CONALEZ	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	27,740,808.00	27,740,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523,434.68	10,523,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4	MUNICIP IO	1	551	65	56.77	
62293 0004	08	ADM	EF	SAHEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	389,520.00	389,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,520.00	389,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4	MUNICIP IO	12	47,033	86	100.00	
62294 0005	08	ADM	EF	SAHEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	14,029,257.00	14,029,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508,715.00	12,508,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4	MUNICIP IO	12	47,033	86	87.74	
62295 0006	14	ECO	FE	PROTECCION ECOLOGICA	EQUIPAMEN TO	155 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2023-02-24	2023-12-31	1,442,048.57	1,442,048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	3.00	4	MUNICIP IO	1	47,033	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 6										TOTAL	61,051,475.57	61,051,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,841,518.72	39,841,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								352

Complementarios: 0

Directa: 0

LICENCIADO EN DERECHO
OSCAR HERNANDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CALIMAYA
TRADICION Y MODERNIDAD
2022 - 2024
PRESIDENCIA

ALEXIS NOE GARAY
MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MEX.
CALIMAYA
TRADICION Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERIA

FERNANDO SOCORRO
MEZA MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MEX.
CALIMAYA
TRADICION Y MODERNIDAD
2022 - 2024
OBRAS PUBLICAS

ROCIO CARRASCO
SAMANORACION Y MODERNIDAD
TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
CALIMAYA
TRADICION Y MODERNIDAD
2022 - 2024
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
12 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
CIBIDO



ESTADO DE
MEXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25.632.958,00 REINTEGRO: \$ 0,00

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00 RENTREGO: \$ 0.00

RENTGO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00										RENTGO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00										RENTGO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00										RENTGO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00										RENTGO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,832,958.00																			
Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada										Inversión Ejecutada										Metas Totales										Beneficiarios										Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Rec. Incl. Real	Rec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Med. Aprobada	Med. Real	Medida	Beneficiarios	Personas	Pla.	Fla.																														
68359/0024/41532	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-30	354,847.00	354,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	24	0	0.00																												
68359/0025/41532	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-30	354,847.00	354,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	24	0	0.00																												
68359/0028/41548	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-30	354,847.00	354,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	24	0	0.00																												
68359/0037/41550	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-30	177,423.50	177,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2.00	7	FAMILIA	2	8	0	0.00																												
68369/0028/42259	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	370,348.60	370,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	280.00	7	FAMILIA	13	52	0	0.00																												
68364/0029/42442	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	142,441.00	142,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	25.00	7	FAMILIA	25	100	0	0.00																												
68369/0030/42513	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	142,441.00	142,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	25.00	7	FAMILIA	25	100	0	0.00																												
68367/0031/42580	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / SAN LORENZO GUAMTENCIO	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68369/0032/42858	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / SAN BARTOLOME TLATELOCO	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68370/0033/42758	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68369/0034/42760	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68371/0035/42854	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68389/0036/43052	18	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHO FRME / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	128,196.90	128,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	90.00	7	FAMILIA	20	80	0	0.00																												
68400/0037/43382	05	INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	244 TEGHADOS EN AREAS DE INFANTICIO N DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TEGHADOS EN ESCUELA / SAN BARTOLOME TUALTELOCO	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	1,569,328.95	1,569,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,649.68	783,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	375.00	5	ALUMN O	1	250	50	49.94																											
68403/0038/43861	05	INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPAR ATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 18 / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-08	2023-11-08	528,837.74	528,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1.00	5	ALUMN O	1	150	0	0.00																												





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,632,958.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Asignación										Inversión Aprobada										Inversión Ejercida										Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sección	Programa	Subprograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inicial	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Apr. Real	Medida	Cantidad	Personas	Fin.	Fin.						
66408/0039/73452	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE M. HIDALGO DE NICOLAS BRAVO AL CORAZON/ SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	3,600,879.11	3,600,879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445,873.38	3,445,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4,781.57	3 POBLADO	1	1,850	85	85.45						
66416/0040/73503	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE ALLENDE AL CAD. 300 M/ CALAMATA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	2,183,732.21	2,183,732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,913.81	1,000,913.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,875.37	3 POBLADO	1	1,850	50	49.86						
66422/0041/74384	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA DESDE CALLE HIDALGO A POPocatepetil/ CALAMATA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	1,464,541.23	1,464,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,430.00	3 POBLADO	1	2,821	0	0.00						
66428/0042/74380	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PROLONGACION INDEPENDENCIA DE CALLE NEVADO DE TOLUCA AL CAD 171M/ CALAMATA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	1,881,429.83	1,881,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,731.07	820,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	807.85	3 POBLADO	1	2,821	50	49.84						
66439/0043/75101	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ AL CAD 190M/ CALAMATA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	876,934.86	876,934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,149.73	3 POBLADO	1	400	0	0.00						
66437/0044/80378	17	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALAMATA/ CALAMATA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2023-09-06	2023-11-06	1,558,878.09	1,558,878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,487.51	777,487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	200.00	3 POBLADO	1	8,000	50	49.84						
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 44									25,632,958.00	25,632,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722,954.00	8,722,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745						

Complementarios: 5

Directa: 39

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDG. DE MEX.
LICENCIADO EN DERECHO
OSCAR HERNANDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2022 - 2024
PRESIDENCIA

ALEXIS NOE GARAY
MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDG. DE MEX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERÍA

FERNANDO SOCORRO
MEZA MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDG. DE MEX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDG. DE MEX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
ROGIO CARRILLO LOZANO
SAMANO
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
17 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO