



Lugar donde se Construyen Casas



**CALIMAYA**

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

2022 - 2024

**"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."**

Calimaya, Estado de México, a 01 de enero de 2025.  
Número de Oficio: PMC/TM/420/2024.


LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ.  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO.

**PRESENTE:**

En cumplimiento a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como del apartado 5.1 de los Lineamientos Generales de Operación del FAISMUN publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, remito a usted el avance físico financiero impreso al mes de **diciembre 2024**, ya capturado en línea, el cierre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF 2024**), y el avance físico financiero impreso y capturado en línea, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2024**).

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C.C.p. LIC. NOHEMI GOMEZ HERNANDEZ. JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

C.C.p. LIC. ROCÍO CARRILLO SÁMANO. CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.C.p. ARO. FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

C.C.p. ARCHIVO.



FINANZAS

RECIBIDO

07 ENE 2025

Alejandro Rivera Palacios  
Auxiliar de tesorería  
Aleriveral\_07@hotmail.com  
Tel oficina: (722)1717648

Fecha: 07/01/2025 Recibe: [Signature]





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 24,074,593.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciativa	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro		Total	R. del Fondo	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios										
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Real			Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medios Aprobados	Aprob. Real	J. Medios	Capacidad	J. Personas							
73515/0001169866	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	7.00	7	FAMILIA	7	30	11		
73517/0002170153	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	7.00	7	FAMILIA	7	30	11	
73519/0003170625	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	7.00	7	FAMILIA	7	30	11	
73522/0004170829	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	7.00	7	FAMILIA	7	30	11	
73524/0005171131	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / SAN ANDRES OCOYULAN	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,234.06	335,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	7.00	7	FAMILIA	7	30	11	
73526/0006207301	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-06-01	2024-10-02	287,343.48	287,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,343.48	287,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	6.00	7	FAMILIA	6	30	11	
73527/0007207324	18	18	18	18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-02	1,628,281.40	1,628,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,281.40	1,628,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	34.00	7	FAMILIA	34	170	11	
73528/0008119908	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	1,591,078.75	1,591,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,078.75	1,591,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	125.00	7	FAMILIA	125	625	11	
73529/0009180034	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	318,215.75	318,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,215.75	318,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	25.00	7	FAMILIA	25	125	11	
73530/0010180057	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	305,487.12	305,487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,487.12	305,487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	24.00	7	FAMILIA	24	123	11	
73531/0011180096	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	26.00	7	FAMILIA	26	100	11	
73532/0012180121	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / SAN BARTOLOME TLATELOLCO	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	11	
73533/0013180126	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	11	
73534/0014180147	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	11	
73535/0015180153	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / SAN ANDRES OCOYULAN	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.60	254,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	20.00	7	FAMILIA	20	100	11	
73536/0016180175	18	18	18	18	CALENTADORES SOLARES / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	127,286.30	127,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,286.30	127,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	10.00	7	FAMILIA	10	50	11	
73537/0017181030	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-06-01	2024-10-01	826,891.00	826,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,891.00	826,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	10.00	7	FAMILIA	10	50	11	
73538/001817127	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-06-01	2024-10-01	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	25	11
73539/0019181186	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2024-06-01	2024-10-01	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	25	11
73540/0020181307	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	25	11
73541/0021181465	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / SAN BARTOLOME TLATELOLCO	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	278,067.30	278,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,067.30	278,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	3.00	7	FAMILIA	3	15	11
73542/0022181826	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / CONCEPCION COATIPAC, LA (LA CONCHITA)	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	278,067.30	278,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,067.30	278,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	3.00	7	FAMILIA	3	15	11
73543/0023181981	18	18	18	18	CUARTOS DORMITORIOS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRA DO	4.00	7	FAMILIA	4	25	11



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FAISMUN  
 Año de Ejercicio 2024 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 24,074,593.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios								
											Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobado	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas				
7392/0024182017	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,756.40	370,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4.00		7 FAMILIA	4	25	1		
7393/0025182052	18 VIV	MY MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	185,378.20	185,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,378.20	185,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2.00		7 FAMILIA	2	15	1	
7395/0027183412	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE LA DEPORTIVA DE SAN MARCOS DE LA CRUZ / SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	2,127,519.10	2,127,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,519.10	2,127,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,012.00		3 POBLADO	1,012	1,315	1		
7395/0028185518	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUALGO, DE CALLE ABASOLO A CALLE L ZARAGOZA / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-08-01	2024-10-01	2,416,755.33	2,416,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,755.33	2,416,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KLO METRO CUADRA DO	1,824.70		4 MUNICIPIO	1	13,098	1		
7393/0028185543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE MAYO, DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE NICOLAS NAVARRO, / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-08-01	2024-09-02	1,083,451.72	1,083,451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,451.72	1,083,451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	632.62		3 POBLADO	1	6,455	1		
7395/0030186003	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE NICOLAS BRAVO / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2024-08-01	2024-05-02	1,266,355.10	1,266,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,355.10	1,266,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KLO METRO CUADRA DO	1,233.60		3 POBLADO	1	6,465	1		
7396/003122530	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 HOSPITALES	CONSTRUCCION DE PRIMER NIVEL DE HOSPITAL EN CALIMAYA / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-08-19	2024-05-30	3,615,000.00	3,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,000.00	3,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	723.75		4 MUNICIPIO	1	13,100	1		
7397/0032275355	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRISOLANO DIAZ GONZALEZ DE LAS TORRES AL CADERNAMIENTO 254.85 METROS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2024-08-26	2024-08-27	2,856,599.65	2,856,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,599.65	2,856,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,040.00		4 MUNICIPIO	1	13,100	1		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31</b>									<b>TOTAL</b>	<b>24,074,593.00</b>	<b>24,074,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,866,558.74</b>	<b>23,866,558.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

Complementarios: 5      Directa: 26

LICENCIADO EN DERECHO  
 OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

ALEXIS NOE GARAY  
 MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

FERNANDO SOCORRO  
 MEZA MENDOZA  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 PUBLICAS

ROSIO CARRILLO  
 SAMANO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 DE CALIMAYA  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA