



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235/17/01/11/01	ELECTRIFICACION DE CALLE PEDRO CARMONA	SSTT80286	SAN LORENZO CUAUHTENCO	3/02/09	28/02/09	C		100%	100%	250101	FAIS-FIS MDF	163,185.35
1235/11/02/29/01	ELECTRIFICACION EN ESCUELA CAPEP (JARDIN DE NIÑOS) Y ESC. PRIMARARIA RAFAEL RAMIRES	SSTT80286	CABECERA MUNICIPAL	1/12/09	31/12/19	C		100%	100%	250101	FAIS-FIS MDF	500,519.26
1235/27/02/04/26	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y RAHABILITACION DE PARAMENTOS	CAL/DOP/FEFOM/INRE-04/2012	SAN ANDRES OCOTLAN	11/08/12	29/09/12	C		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,009,089.42
1235/27/02/05/05	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM, INC.: BARDAS PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA	CAL/DOP/FEFOM/INRE-05/2012	ZARAGOZA DE GUADALUPE	6/08/12	5/10/12	C		100%	84%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	918,105.35
1235/29/02/04/01	MEJORAMIENTO DE LIBRAMIENTO EL CAMINO REAL	CAL/DOP/FISM/ADDI-04/2012	SAN LORENZO CUAUHTENCO	20/08/12	21/09/12	C		100%	99%	250101	FAIS-FIS MDF	155,023.80
1235/29/02/05/01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ISABEL VILCHIS	CAL/DOP/FISM/ADDI-05/2012	SAN LORENZO CUAUHTENCO	21/08/12	14/09/12	C		100%	83%	250101	FAIS-FIS MDF	55,283.72
1235/29/02/06/01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ISABEL VILCHIS	CAL/DOP/FISM/ADDI-06/2012	SAN LORENZO CUAUHTENCO	21/08/12	14/09/12	C		100%	69%	250101	FAIS-FIS MDF	80,725.61
1235/27/02/02/20	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	CAL/DOP/FEFOM/INRE-02/2012	SAN MARCOS DE LA CRUZ	15/09/12	14/12/12	C	X	100%	83%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	579,545.87
1235/29/02/01/25	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ITURBIDE	CAL/DOP/FISM/FEFOM/IR-01/2012	SAN MARCOS DE LA CRUZ	25/08/12	28/09/12	C		100%	87%	250101	FAIS-FIS MDF	832,830.07
1235/29/02/13/25	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUVO DE 61 CM. Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE PROLONG. INDEPENDENCIA HACIA EL ORIENTE UN RECORRIDO DE 200 MTS.	CAL/DOP/FISM/ADDI-13/2012	CABECERA MUNICIPAL	24/11/12	22/12/12	C		100%	96%	250101	FAIS-FIS MDF	226,471.36
1235/39/01/03/01	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN LORENZO CUAUHTENCO"	CAL/PAD/03/2014	SAN LORENZO CUAUHTENCO	6/10/14	4/12/14	C	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	5,500,000.00
1235/39/01/04/01	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	CAL/PAD/04/2014	CABECERA MUNICIPAL	6/10/14	4/12/14	C	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	5,490,613.53
1235/39/01/01/01	REPAVIMENTACION DE VIALIDADES MUNICIPALES	CAL/PAD/01/2014	CABECERA MUNICIPAL	6/10/14	4/12/14	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	4,998,282.03
1235/39/01/02/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LA JOYA PRIMERA ETAPA	CAL/PAD/02/2014	CABECERA MUNICIPAL	7/11/14	17/12/14	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	998,929.99



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES TRAMO DE LAS TORRES A JAVIER IBARRA	CAL/PAD/05/20 14	CABECERA MUNICIPAL	21/11/14	21/12/14	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	1,995,000.00
01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LA JOYA SEGUNDA ETAPA	CAL/PAD/06/20 14	CABECERA MUNICIPAL	21/11/14	21/12/14	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	998,900.00
03	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ANDRES OCOTLAN-CALIMAYA TRAMO 0+000 AL 0+770	HAC-DOP- RP/16/16-AD	SAN ANDRES OCOTLAN	12/09/16	11/12/16	C		100%	96%	110101	Ingresos Propios del Municipio	11,996,632.35
10	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	HAC-DOP- FISM/22/16-IR	SANTA MARIA NATIVITAS	24/10/16	7/03/17	C	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	1,390,362.09
11	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA NORTE	HAC-DOP- FISM/20/16-IR	CABECERA MUNICIPAL	24/10/16	16/02/17	C	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	1,391,171.42
12	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO	HAC-DOP- FISM/21/16-IR	SAN LORENZO CUAUHTENCO	24/10/16	16/02/17	C	X	100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	1,411,575.48
1/01	INTRUDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 4" HIDRAULICO PEAD RD-17, DEL POZO DE AGUA, DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA HACIA EL CARCAMO DE PIEDRA DE LA JOYA. EN LA CABECERA MUNICIPAL	RP-IR-05-2022	CABECERA MUNICIPAL	9/04/22	28/04/22	C		100%	97%	110101	Ingresos Propios del Municipio	1,302,088.50
1235/109/04/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN ENRIQUE	PAD-IR-04- 2022	CABECERA MUNICIPAL	24/10/22	22/11/22	C	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	1,262,182.57
1/01	CARNEADO #1 COL. CENTRO EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA, EN LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AZUCENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	RP-IR-03-2022	CABECERA MUNICIPAL	9/04/22	28/04/22	C	X	100%	93%	110101	Ingresos Propios del Municipio	1,475,336.56
1235/107/06/0	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VICENTE GUERRERO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, JUAN ALDAMA, LA JOYA	FISM-IR-06- 2021	CABECERA MUNICIPAL	2/09/22	2/11/22	C		100%	100%	250101	FAIS-FISMDF	3,615,416.74
1235/109/08/0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE NUEVA CREACION DE CALLE PRISCILIANO DIAZ GONZALEZ A CALLE LA JOYA	PAD-IR-08- 2022	CABECERA MUNICIPAL	18/11/22	17/12/22	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,129,674.87
1235/109/09/0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA JOYA DEL 0+000 AL 0+140	PAD-IR-09- 2022	CABECERA MUNICIPAL	18/11/22	17/12/22	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	1,618,963.22



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235/109/19/0 1/01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO BOULEVARD CALLE DEL NEVADO, LADO PONIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+425.85	PAD-IR-19- 2022	LA CONCEPCION COATIPAC	16/12/22	30/12/22	C		100%	94%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,505,799.21
1235/109/18/0 1/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO A SAN BARTOLITO DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+300	PAD-IR-18- 2022	SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	26/12/22	9/01/23	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	1,560,989.91
1235/109/33/0 1/01	RE ENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO BOULEVARD VALLE DEL NEVADO, LADO ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+425.85	PAD-IR-33- 2022	LA CONCEPCION COATIPAC	26/12/22	9/01/23	C		100%	88%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,340,851.91
1235/109/34/0 1/01	RE ENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LEON GUZMAN	PAD-IR-34- 2022	LA CONCEPCION COATIPAC	26/12/22	9/01/23	C		100%	96%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,019,981.33
1235/109/41/0 1/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA LA HUERTA, DE BARRANCA DEL CALVARIO A PARAJE SAN PABLO	PAD-IR-40- 2022	CABECERA MUNICIPAL	26/12/22	9/01/23	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	1,663,548.51
1235/112/07/0 1/01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE M. HIDALGO DE NICOLAS BRAVO AL COBAEM	FAISMUN-IR- 07-2023	SAN ANDRES OCOTLAN	5/09/23	30/09/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	3,607,849.92
1235/112/08/0 1/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE ALLENDE AL CAD. 0+350	FAISMUN-IR- 08-2023	SAN ANDRES OCOTLAN	5/09/23	30/09/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	2,179,414.99
1235/112/09/0 1/01	REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE HIDALGO A POPOCATEPETL	FAISMUN-IR- 09-2023	CABECERA MUNICIPAL	5/09/23	20/10/23	C		100%	99%	250101	FAIS-FISDMDF	1,447,529.12
1235/112/12/0 1/01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ AL CAD. 0+160	FAISMUN-IR- 12-2023	SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	1/09/23	30/09/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	875,022.02
1235/113/06/0 1/01	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AVENIDA PASEO DE LAS YUCAS DEL CADENAMIENTO 0+0796.26 AL 1+378.8	FEFOM-IR-06- 2023	SAN ANDRES OCOTLAN	21/09/23	20/10/23	C		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	2,650,820.99
1235/113/07/0 1/01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PROLONGACION CUAUHTEMOC DEL CADENAMIENTO 0+524.29 AL 600.49	FEFOM-IR-07- 2023	LA CONCEPCION COATIPAC	21/09/23	6/10/23	C		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	496,721.42
1235/112/01/0 1/01	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	FAISMUN-IR- 01-2023	TODO EL MUNICIPIO	6/09/23	6/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	4,142,558.24
1235/112/02/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS	FAISMUN-IR- 02-2023	TODO EL MUNICIPIO	5/09/23	30/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	3,590,967.38
1235/112/03/0 1/01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	FAISMUN-IR- 03-2023	TODO EL MUNICIPIO	6/09/23	30/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	3,546,848.33
1235/112/05/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS # 397	FAISMUN-IR- 05-2023	SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	1/09/23	30/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	1,567,299.46



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235/114/01/0 1/01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN EL CAMPO #3 DE LA DEPORTIVA	PAD-IR-01- 2023	CABECERA MUNICIPAL	14/09/23	23/10/23	C	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,081,725.15
1235/114/02/0 1/01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN EL CAMPO DE LA DEPORTIVA	PAD-IR-02- 2023	CABECERA MUNICIPAL	14/09/23	23/10/23	C		100%	99%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,300,286.79
1235/112/04/0 1/01	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	FAISMUN-IR-04-2023	TODO EL MUNICIPIO	6/09/23	6/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	1,422,706.02
1235/112/06/0 1/01	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS NO. 397	FAISMUN-IR-06-2023	SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	23/10/23	15/12/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	528,654.10
1235/112/10/0 1/01	CONSTRUCCION DE ANDADOR PROLOGACION INDEPENDENCIA DE CALLE TOLUCA AL 0+171	FAISMUN-IR-10-2023	CABECERA MUNICIPAL	1/09/22023	1/11/23	C		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	1,659,459.66
1235/112/11/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PRIMERA ETAPA	FAISMUN-IR-11-2023	CABECERA MUNICIPAL	1/09/23	30/12/23	C	X	100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	1,943,743.77
1235/113/01/0 1/01	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	FEFOM-IR-01- 2023	TODO EL MUNICIPIO	28/09/23	27/11/23	C		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,175,248.54
1235/113/02/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	FEFOM-IR-02- 2023	CABECERA MUNICIPAL	28/09/23	15/12/23	C	X	100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,176,751.13
1235/113/03/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	FEFOM-IR-03- 2023	CABECERA MUNICIPAL	28/09/23	15/12/23	C	X	100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,177,075.25
1235/113/04/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN HOSPITAL	FEFOM-IR-04- 2023	CABECERA MUNICIPAL	21/09/23	30/11/23	C	X	100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,175,750.68
1235/113/05/0 1/01	REHABILITACIÓN DE LA DEPORTIVA SAN DIEGO LA HUERTA	FEFOM-IR-05- 2023	SAN DIEGO LA HUERTA	28/09/203	30/12/23	C	X	100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	1,346,848.36
1235/113/08/0 1/01	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL	FEFOM-IR-08- 2023	CABECERA MUNICIPAL	21/09/23	30/11/23	C	X	100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	2,733,519.29
1235/114/04/0 1/01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL CAD 0+314.70	PAD-IR-04- 2023	ZARAGOZA DE GUADALUPE	26/09/23	11/12/23	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	2,560,935.39



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235/114/05/01/01	CONSTRUCCION DE HOSPITAL	PAD-IR-05-2023	CABECERA MUNICIPAL	23/10/23	15/12/23	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	3,616,755.80
1235/114/06/01/01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNOS DEL CAD. 0+000 AL 0+140	PAD-IR-06-2023	SAN ANDRES OCOTLAN	26/09/23	26/10/23	C		100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	490,422.27
1235/114/08/01/01	PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML DE PROFUNDIDAD	PAD-IR-08-2023	SANTA MARIA NATIVITAS	23/10/23	15/12/23	C	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	3,616,118.31
1235/02/134/02/02	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ZARAGOZA	FISM 03	ZARAGOZA DE GUADALUPE	29/10/2002	31/12/2002	A		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	99,154.24
1235/07/21/01/01	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	RP 2006	CABECERA MUNICIPAL	12/04/2006	31/04/06	A	X	100%	100%	110101	Ingresos Propios del Municipio	28,008.53
1235/17/01/08/01	ELECTRIFICACION DE CALLE LAS PALMAS	FISM 2009	SAN LORENZO CUAUHTENCO	03/02/2009	28/02/2009	A		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	800,415.00
1235/17/01/10/01	ELECTRIFICACION DE CALLE EUCARIO CARMONA Y FILIBERTO GOMEZ	FISM 2009	SAN LORENZO CUAUHTENCO	03/02/2009	28/02/2009	A		100%	100%	250101	FAIS-FISDMDF	503,965.00
1235/27/01/07/01	BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE LA JOYA ORIENTE	FEFOM 2012	CABECERA MUNICIPAL	01/09/2012	29/09/2012	A		100%	74%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	93,717.07
1235/27/01/08/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FEFOM 2012	CABECERA MUNICIPAL	16/07/2012	29/08/2012	A		100%	80%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	85,472.53
1235/37/01/08/01	ELECTRIFICACION EN CARRETERA A CALIMAYA	FEFOM 08/2014	SAN ANDRES OCOTLAN	12/08/2014	30/09/2014	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	186,796.73
1235/37/01/09/01	ELECTRIFICACION EN CAMINO AL PANTEON	FEFOM 09/2014	LA CONCEPCION COATIPAC	12/08/2014	30/09/2014	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	107,717.33
1235/37/01/10/01	ELECTRIFICACION DE LA CALLE COLOSIO ENTRE VICENTE GUERRERO Y FILIBERTO GOMEZ	FEFOM 10/2014	SAN LORENZO CUAUHTENCO	12/08/2014	30/09/2014	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	17,207.41
1235/45/02/05/01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	FEFOM/05/2015	TODO EL MUNICIPIO	01/06/2015	30/07/2015	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	292,176.08
1235/45/02/07/01	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PIPILA ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	FEFOM/07/2015	CABECERA MUNICIPAL	01/06/2015	21/06/2015	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento o Municipal	149,996.19



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
01	MODIFICACION DE ACCESO A LA ESC. SEC. OFIC. NO. 711 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CALLE MORELOS	FEFOM/14/2015 5	SAN DIEGO LA HUERTA CABECERA	01/06/2015	30/06/2015	A		100%	100%	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	22,487.66
01	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	RP 09 2020	MUNICIPAL CABECERA	28/09/2020	31/12/2020	A		100%	50%	110101	Ingresos Propios del Municipio	126,323.98
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN CORRAL DONDE SE GUARDAN LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	RP 08 2020	MUNICIPAL CABECERA	05/10/2020	30/11/2020	A	X	100%	93%	110101	Ingresos Propios del Municipio	159,761.77
2/01	ENCOFRADO DE LÍNEA DE AGUA VILLAS DEL CAMPO - CALIMAYA	RP 08 2021	MUNICIPAL CABECERA	01/02/2021	31/03/2021	A		100%	87%	110101	Ingresos Propios del Municipio	113,373.60
2/01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE EL ARENAL	RP 10 2021	SANTA MARIA NATIVITAS	01/02/2021	31/03/2021	A		100%	100%	110101	Ingresos Propios del Municipio	236,704.61
2/01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN EN EL POZO DE SAN MARCOS DE LA CRUZ	RP 12 2021	SAN MARCOS DE LA CRUZ	01/04/2021	30/06/2021	A	X	100%	60%	110101	Ingresos Propios del Municipio	42,033.77
2/01	DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	RP 13 2021	SAN BARTOLITO	01/05/2021	31/07/2021	A		100%	81%	110101	Ingresos Propios del Municipio	304,223.12
2/01	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	RP 01 2022	TLALTELOLCO CABECERA	01/04/2022	31/12/2022	A	X	100%	52%	110101	Ingresos Propios del Municipio	519,161.16
2/01	DRENAJE DE BARRANCA DEL CALVARIO	RP 04/2022	ZARAGOZA DE GUADALUPE CABECERA	01/04/2022	31/12/2022	A		100%	34%	110101	Ingresos Propios del Municipio	337,100.02
2/01	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TECHUMBRE EN CORRAL	PAD-20-2022	MUNICIPAL CABECERA	1/12/22	30/12/22	A	X	100%	100%	260102	Programa de Acciones para el Desarrollo	246,235.00
2/01	INSTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ A LA CALLE SIN NOMBRE (LA QUE VA A LA CASA EJIDAL).	RP-01-2023	SAN BARTOLITO	2/01/23	2/02/23	A		100%	74%	110101	Ingresos Propios del Municipio	157,685.00
2/01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIX MUCIÑO DEL 0+000 AL 0+117 (DE SEGUNDA CERRADA DE FRANCISCO MUCIÑO A LA PALMA)	RP-02-2023	SANTA MARIA NATIVITAS	9/01/23	7/04/23	A		100%	50%	110101	Ingresos Propios del Municipio	296,500.00
2/01	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA BARRANCA	RP-03-2023	ZARAGOZA DE GUADALUPE	2/01/23	2/02/23	A		100%	95%	110101	Ingresos Propios del Municipio	129,200.00
2/01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SIMON BOLIVAR" DE CERRADA AL CADENAMIENTO 0+065	RP-04-2023	SANTA MARIA NATIVITAS	1/01/23	15/03/23	A		100%	52%	110101	Ingresos Propios del Municipio	91,800.01



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal:

Calimaya 069

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235/111/05/02/01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO DE PASEO DE LOS CAFETOS AL CADENAMIENTO 0+510.00	RP-05-2023	SAN ANDRES OCOTLAN	1/05/23	31/08/23	A		100%	2%	110101	Ingresos Propios del Municipio	6,800.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) **120,452,128.22**

Nota: Llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ALEXIS NOEL GARAY MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SERAFIN ESTRADA VILCHIS  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. FERNANDO SORRO MEZA MENDOZA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

